

# C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

## RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

### COMPTE RENDU N°14 DE LA RÉUNION DU 02/03/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convoquées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:spaggiari-freres@spaggiari-freres.com">spaggiari-freres@spaggiari-freres.com</a> ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94		X		X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:mg-constructions26@orange.fr">mg-constructions26@orange.fr</a>	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54		X		X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:contact@ossaturbois.com">contact@ossaturbois.com</a> ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Nathanaël DEBOULE			X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Laurent RIOU			X
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:menuiseriealexandre26@gmail.com">menuiseriealexandre26@gmail.com</a>	06 17 15 44 42	Alexandre PASCAL			X
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Laurent RIOU			X
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Laurent RIOU			X
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL <a href="mailto:victorpalmeira26@gmail.com">victorpalmeira26@gmail.com</a>	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:bernard.zambeaux@free.fr">bernard.zambeaux@free.fr</a>	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS <a href="mailto:betgrd26@laposte.net">betgrd26@laposte.net</a>	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE <a href="mailto:epsi.eurl@gmail.com">epsi.eurl@gmail.com</a>	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 <a href="mailto:mairiebeauvoisin@gmail.com">mairiebeauvoisin@gmail.com</a>	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT			

## Avancement des travaux

- Charpente et couverture Rangements, réalisées,
- Socle sous poteau Halle aux cotes de 100 x 100
- Zone 3 remblayée,
- Terre arable mise en pied de pin conservé,
- Drain nord, remblayé jusqu'à la cote + 0.40

**A entreprises Ossature bois,  
URGENT : Retourner en mairie, OS tamponné et signé.**

## Problèmes particuliers

### Aux entreprises

#### Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

- **URGENT / Rentrer gaine alim électrique en VS et la sortir à + 30 du dallage brut,**
- Remblayer autour bâtiment rangement,
- Rapprocher le regard sous robinet de puisage à 8 cm du béton brut longrine,
- Remonter branchages pins contre mur arrière toilettes et recouvrir de terre
- Voir avec entreprise OSSATURBOIS pour changement d'une plaque PST sur rampant ouest halle et pour repose d'une partie de la gouttière pendante,
- T.S. : Prévoir regard de pied de chute béton + PCV Ø100 pour évacuation Auvent orchestre,

#### Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

- **URGENT**
- **Reprendre protection du pin conservé,**
- **Sceller un tire-fond complémentaire pour fixation du sabot métallique du poteau N-O de la Halle sur poteau béton,**
- **Réaliser enduits intérieurs Rangements et Toilettes accessibles : beige clair frotassé fin en début semaine 11,**
- **Terminer passage du brai bitumineux en drain Rangements,**
- Sceller HA 10 en massif sous pied de poteau Halle afin de le solidariser avec le futur dallage,
- Réaliser arase armée sans dépassée et avec pente sur extérieur pour mur clôture,
- Couleur enduits extérieurs mur clôture: beige clair gratté,

#### Ossature bois/OSSATUR'BOIS

- **Retourner en mairie, OS tamponné et signé. URGENT !**
- Poser cales de rattrapage pour châssis alu 5 (Déplacer 2 point d'ancrage de tirants charpente Halle)
- Bavettes alu pour appuis ouvertures : RAL 7024,
- Chiffrer bardage complémentaire pour habillage voile béton et mur de maçonnerie nord dans l'aplomb du bardage nord de la Halle. A réaliser en bardage douglas dito bardage Halle + fourniture et pose d'assise réalisée en lames de douglas de 40mm d'épaisseur. Compris toutes sujétions pour fixation

## Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

- Couleur portes métalliques extérieures : RAL 7016, gris anthracite,
- Pose des menuiseries extérieures du local service et toilettes accessibles Lundi 9,
- Ok pour pente de 1% sur plan bar handicapés (sud) avec petit rejingot et rainure goutte d'eau,
- Plans bar à poser semaine 13
- Fourniture des menuiseries intérieures semaine 12 ou 13. Voir avec entreprise Giacomino. Prévoir cadre dormant avec feuillures de 75 mm pour encastrement des cloisons (pas de couvre joint).
- Accord pour cadres placards à recouvrements à poser après réalisation des cloisons,
- Accord pour Portes placards MDF couleur naturelle (miel)
- Ok pour 1 seul oculus sur ouvrant de 90 de la porte d'entrée,

## Plafonds Cloison, Isolation/GIACOMINO

- Profils galva des doublages, 48 mm,
- Ok pour détail retour en tableau avec 20 mm de placage sur ossature bois,
- Démarrer travaux plafonds, isolation, doublages et cloisons du local service semaine 12.

## Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

- Couleur profil alu : RAL 7024
- Couleur tablier volets roulants : RAL 3004, pourpre
- Prévoir pose des baies alu et des rideaux bar du local service semaine 11, se mettre en rapport avec entreprise OSSATURBOIS pour détail en tableau et appuis,
- Pose gaines électriques local service semaine 12 et 13. Voir avec entreprise Giacomino,
- Poser 2 vannes d'arrêts (1 Local Service, 1 Toilettes publiques) dans regard arrivée d'eau.

**PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER LUNDI 09 MARS à 14H**  
**ENTREPRISES CONVOQUÉES CF. TABLEAU CI-DESSUS**