

# C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

## RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

### COMPTE RENDU N°18 DE LA RÉUNION DU 27/04/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convo- quées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:spaggiari-freres@spaggiari-freres.com">spaggiari-freres@spaggiari-freres.com</a> ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94				<b>X</b>
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:mg-constructions26@orange.fr">mg-constructions26@orange.fr</a>	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54				<b>X</b>
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:contact@ossaturbois.com">contact@ossaturbois.com</a> ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Nathanaël DEBOULE			<b>X</b>
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:menuiseriealexandre26@gmail.com">menuiseriealexandre26@gmail.com</a>	06 17 15 44 42	Alexandre PASCAL			<b>X</b>
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				<b>X</b>
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL <a href="mailto:victorpalmeira26@gmail.com">victorpalmeira26@gmail.com</a>	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:bernard.zambeaux@free.fr">bernard.zambeaux@free.fr</a>	06 15 26 96 56				
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS <a href="mailto:betgrd26@laposte.net">betgrd26@laposte.net</a>	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE <a href="mailto:epsi.eurl@gmail.com">epsi.eurl@gmail.com</a>	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 <a href="mailto:mairiebeauvoisin@gmail.com">mairiebeauvoisin@gmail.com</a>	04 75 28 02 71				

## Avancement des travaux

- Plans bar, posés,
- Volets roulants, posés,
- Vannes du regard arrivé d'eau, posées,
- Bardage local Service, en cours,

## Problèmes particuliers

### Au maître d'ouvrage

En raison de l'épidémie, les délais d'exécution contractuels ne pourront être tenus,  
Cf nouveau planning de fin de travaux en pièce jointe.

### A toutes les entreprises

**Compte tenu des problèmes induits par le confinement relatif à l'épidémie du covid 19, il est demandé à toutes les entreprises intervenant sur le chantier de prévenir, au préalable, l'architecte afin de programmer la date et horaire de leurs interventions.**

Les entreprises sont tenues de suivre les directives du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-19 en date du 10/04/2020 -

Le guide est téléchargeable à cette adresse :

<https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-un-guide-de-preconisations-pour-assurer-la-securite-sanitaire-sur-les-chantiers-du-BTP>,

**Il est demandé à toutes les entreprises de prendre connaissance du planning de fin de chantier et de faire part de leurs remarques à l'architecte par retour de mail ou au tél : 06 15 26 96 56**

### Aux entreprises

#### Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

1. Remblayer autour bâtiment Rangement,
2. Remonter branchages pins contre mur arrière toilettes et recouvrir de terre
3. Nivelier autour Toilettes,
4. Réaliser tranchée pour alim électrique du bâtiment Toilettes.
5. Mettre terre arable pour plantation vigne vierge (Façade Sud local Services),
6. Ressortir Delta MS du drain nord, enfoui dans remblais,
7. Nivelier sous façade Nord Local Service + mettre grosse pierre « chasse roue à l'angle NO,
8. Rapprocher le regard sous robinet de puisage à 8 cm du béton brut longrine,
9. Voir avec entreprise OSSATURBOIS pour changement d'une ou deux plaques PST sur rampant ouest halle et pour repose d'une partie de la gouttière pendante,
10. T.S. : Prévoir regard de pied de chute béton + PCV Ø100 pour évacuation Auvent orchestre,
11. Déplacer regard électrique et rentrer gaine alim électrique en VS et la sortir à + 30 du dallage brut,


#### Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

1. Percer longrines béton Local Rangements pour ventilation V.S. 2 x Ø100,
2. Accord pour réalisation des ventilations VS local Services,
3. Accord pour réalisation caniveau façade Nord Halle,
4. Réaliser enduits intérieurs Rangements et Toilettes accessibles : blanc cassé frotassé fin, (après réalisation des plafonds placo,

5. Sceller HA 10 en massif sous pied de poteau Halle afin de le solidariser avec le futur dallage,
6. cisailer proprement socles béton Sud Halle pour raccord avec plancher terrasse,
7. Couleur enduits extérieurs mur clôture: beige gratté,
8. Réaliser bandes d'enduit ext. pour Rangements entre -0.10 et +0.20 du niveau de la terre, beige gratté dito mur clôture,

### Ossature bois/OSSATUR'BOIS

1. URGENT : Trouver raccord pour descente E.P., PCV Ø 160 avant collage,
2. Réaliser sortie de toit pour hotte Office Ø 160 voire implantation en pièce jointe



ou similaire

3. Poser bavette alu sur appuis châssis Rangement,
4. Mettre en place gravier roulé sur toiture local services,
5. Accord pour remplissage chéneau avec gravier de gros diamètre,
6. Poser crépine sur évacuation EP,
7. Poser fers lisses Ø 10 tous les 60 ou 70cm d'entre axe perpendiculairement aux poutres bois pergola,
8. Ajouter tuiles faîtières en rives de toiture Toilettes,

### Plafonds Cloison, Isolation/GIACOMINO

1. Intervenir semaine 18, commencer par plafond Local Rangements,
2. Profils galva des doublages, 48 mm,
3. Ok pour détail retour en tableau avec 20 mm de placage sur ossature bois.

### Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

1. Pose des menuiseries extérieures du local Services, local Rangements et Toilettes accessibles au plus tôt,
2. Fourniture des menuiseries intérieures Voir date avec entreprise Giacomino.
3. Poser équerres métal sous plan bar PMR,
4. Accord pour cadres placards à recouvrements à poser après réalisation des cloisons,
5. Accord pour portes placards MDF couleur naturelle (miel)
6. Ok pour 1 seul oculus sur ouvrant de 90 de la porte d'entrée métallique,

### Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

1. Réaliser encastrement des gaines électriques local Rangements,
2. Réaliser encastrement des gaines électriques local Services,
3. Réaliser réseaux alim. et évacuation plomberie,

### Carrelages Faïences/PALMEIRA Victor

1. RV mercredi 29 mai avec échantillons de carrelages et faïences pour choix avec maître d'ouvrage.

**PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER LUNDI 04 MAI à 14h**  
**ENTREPRISES CONVOQUÉES CF. TABLEAU CI-DESSUS**