

# C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

## RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

### COMPTE RENDU N°26 DE LA RÉUNION DU 22/06/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convoquées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:spaggiari-freres@spaggiari-freres.com">spaggiari-freres@spaggiari-freres.com</a> ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Nicolas SPAGGIARI			X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:mg-constructions26@orange.fr">mg-constructions26@orange.fr</a>	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54	Julien MARIE			X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:contact@ossaturbois.com">contact@ossaturbois.com</a> ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63			X	X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:menuiseriealexandre26@gmail.com">menuiseriealexandre26@gmail.com</a>	06 17 15 44 42	Alexandre PASCAL			X
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13	X			X
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Serge			X
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Serge			X
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL <a href="mailto:victorpalmeira26@gmail.com">victorpalmeira26@gmail.com</a>	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56	Victor PALMEIRA			X
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:bernard.zambeaux@free.fr">bernard.zambeaux@free.fr</a>	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS <a href="mailto:betgrd26@laposte.net">betgrd26@laposte.net</a>	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE <a href="mailto:epsi.eurl@gmail.com">epsi.eurl@gmail.com</a>	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 <a href="mailto:mairiebeauvoisin@gmail.com">mairiebeauvoisin@gmail.com</a>	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT Jean-Jacques CORNAN			

## A v a n c e m e n t   d e s   t r a v a u x

- Cloison du placard chauffe eau, réalisée,
- Redoublages des joints sur placo en murs, terminés pour mercredi,
- Enduits intérieurs Rangements et Toilettes, réalisés,
- Bandes d'enduit ext. pour Rangements sur agglos visibles façade Ouest, réalisées,
- Rehausses des regards de ventilation VS, en cours,
- Préparation pour dallages extérieurs, en cours,
- Coffrages pour les 2 réserves 0,40 x 0,40 dans dallage, en place,

## P r o b l è m e s   p a r t i c u l i e r s

### A toutes les entreprises

Les entreprises sont tenues de suivre les directives du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-Rédigé par l'OPPBTP (**dernière version datant du 27/05/2020**). Téléchargeable à l'adresse suivante :

<https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-parproduit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-desactivites-de-la-construction-Covid-19>

### Aux entreprises

#### Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

1. Mettre à niveau tous les regards,
2. Terminer nivellement sous façade Nord Local Service + mettre grosse pierre « chasse roue » à l'angle NO,
3. Positionner table pique-nique sur restanque la plus basse (en face balançoire),
4. Prévoir terre arable en talus SO (après réalisation des dallages ext.)
5. Réaliser les plateformes en clapissette,

#### Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

1. Colmater entrée d'eau dans angle NO du drain Nord,
2. Accord pour pose de regard sur évacuation EP Sud (sous terrasse bois),
3. Poser grilles moustiquaires sur regards ventilation VS,
4. Réaliser caniveau façade Nord Halle,
5. Réaliser les dallages extérieurs,
6. Sceller HA Ø 10 en massif sous pied de poteau Halle afin de le solidariser avec le futur dallage,
7. Coffrer pied de poteau S-E de la Halle pour raccordement propre avec plancher Terrasse, cisailier proprement le socle béton S-O de la Halle pour raccord avec plancher terrasse,

#### Ossature bois/OSSATUR'BOIS

1. Réparer évacuation EP au niveau du coude dans béton sous terrasse avant intervention du maçon qui coulera un béton de protection,
2. Réaliser et poser les trois coffres démontables pour volets roulants,
3. Ajouter tuiles faîtières en rives de toiture Toilettes et en rives du Local Rangement,
4. Poser bavette alu sur appuis châssis Rangement,
5. Mettre en place gravier roulé OCRE sur toiture local services,
6. Accord pour remplissage chéneau avec gravier de gros diamètre, GRIS
7. Poser crépine sur évacuation EP,
8. Poser fers lisses Ø 10 tous les 60 ou 70cm d'entre axe perpendiculairement aux poutres bois pergola,
9. Terminer zinguerie, descentes, rectifier pente gouttières Halle , reposer descentes Halle SE et SO
10. Récupérer canaux de PST échappant aux chenaux de gouttière Auvent Orchestre,

## Plafonds Cloison, Isolation/GIACOMINO

1. Réaliser jambages pour plan de travail du Bar,
2. Accord pour redoublage des joints plafonds Local Service en même temps que peintures,
3. Réalisation des joints plafonds Rangement en même temps que peintures,

## Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

1. Ok pour plan de travail Loge en chênenaturel structuré avec jambage idem,
2. Terminer joints extérieurs des portes métalliques, à la mousse polyuréthane, avant intervention d'OSSATUBOIS,
3. Poser portes coulissantes,
4. Raboter porte du bureau Rangement,
5. Préparer banc et assises extérieures,
6. Reprendre plan bar accessible PMR de manière à avoir une dépassée de 30cm par rapport au bardage, Poser deux équerres métalliques sur montants structure ossature bois,
7. Accord pour cadre placard à recouvrement et portes placards MDF couleur naturelle (miel) lasuré trois couches,
8. Ne pas réaliser la porte de placard tableau électrique.
9. Réaliser tablette médium vitrifié trois couches pour Réunions/Loge, à poser après peintures,

## Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

1. Réaliser évacuation du lave mains des toilettes PMR avant pose des faïences,
2. Poser projecteur récupéré de la Halle pour éclairage extérieur travée de l'entrée
3. Programmation souhaitée pour ouverture des ouvrants de l'attique : 1 par 1 et tous ensemble,
4. Poser robinet extérieur en Toilettes PMR,
5. Poser grille sur évacuation en façade Est pour VMC,

## Carrelages Faïences/PALMEIRA Victor

1. Ok pour coulage chape de ravoilage mercredi 24 ou jeudi 25 juin ,
2. Carrelages sol + plinthes assorties : Grès cérame 30x30 Casalgrande de chez Coloris Nebraska
3. Faïences : Grès cérame émaillé de Atlas Concorde, Green color 20x20 neve (blanc) gamme "Polychrome avec incorporation de carreaux de couleurs cremisi (2m2) et fumo (1m2)

## Peintures/GIACOMINO

1. Prévoir préparations pour peintures fin semaine 28,

**PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER LUNDI 29 JUIN à 14h**  
**ENTREPRISES CONVOQUÉES CF. TABLEAU CI-DESSUS**