

C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

COMPTE RENDU N°28 DE LA RÉUNION DU 06/07/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convoquées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Nicolas SPAGGIARI			X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54		X		X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63			X	X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42	Alexandre PASCAL			X
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13	Vivien GIACOMINO			
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				X
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				X
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56	Samuel			X
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				X
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betgrd26@laposte.net	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT Jean-Jacques CORNAN			

Avancement des travaux

- Carrelage sols bâtiment Services, terminé,
- Carrelages Toilettes PMR, en cours,
- Entrée d'eau dans angle NO du drain Nord, colmatée,
- Rehausse intermédiaire ventil. VS façade Sud, rebouchée,
- Grilles moustiquaires, collées sur regards ventilation VS,
- Tampons béton des regards ventil. VS, collés,
- Pied de poteau S-E de la Halle, rectifié,
- Piquets métal sur plots mur de soutènement, supprimés,

Problèmes particuliers

A toutes les entreprises

Les entreprises sont tenues de suivre les directives du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-Rédigé par l'OPPBTP (**dernière version datant du 27/05/2020**). Téléchargeable à l'adresse suivante :

<https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-parproduit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-desactivites-de-la-construction-Covid-19>

Aux entreprises

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

1. **URGENT / Terrasser talus Sud sous terrasse bois, couvrir fondations escalier...**
2. Terminer nivellement sous façade Nord Local Service + mettre grosse pierre « chasse roue » à l'angle NO,
3. Positionner table pique-nique sur restanque la plus basse (en face balançoire),
4. Prévoir terre arable en talus SO (après réalisation des dallages ext.)
5. Réaliser les plateformes en clapissette,
6. Mettre à niveau tous les regards,
7. Poser REVERDO sur accès NE (arrière),
8. T.S. Réaliser regard sur évacuation EP Sud Halle,(coude canalisation cassée).

Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

1. Reprendre pente du caniveau Nord avec fil d'eau central,
2. Il manque une rehausse percée sur un regard de ventilation V.S (Façade Ouest),
3. Décoffrer caniveau Nord (après reprise de pente) et pied de poteau Sud.

Ossature bois/OSSATUR'BOIS

1. Réaliser terrasse Sud + escalier + garde corps,
2. Réaliser panneaux coulissants Est,
3. Réaliser et poser les trois coffres démontables pour volets roulants,
4. Ajouter tuiles faitières en rives en haut de pente de la toiture du Local Rangement,
5. Poser bavette alu sur appuis châssis Rangement,
6. Terminer encadrements de baies,
7. Mettre en place gravier roulé OCRE sur toiture local services,
8. Accord pour remplissage chéneau central avec gravier de gros diamètre, GRIS
9. Poser crépine sur évacuation EP,
10. Poser fers lisses Ø 10 tous les 60 ou 70cm d'entre axe perpendiculairement aux poutres bois pergola,
11. Terminer zinguerie, descentes, rectifier pente gouttières Halle, reposer descentes Halle SE et SO
12. Récupérer canaux de PST échappant aux chenaux de gouttière Auvent Orchestre,

Plafonds Cloison, Isolation/GIACOMINO

1. Réaliser jambages pour plan de travail du Bar. Un central + 2 de chaque coté, hauteur = 86 cm, profondeur = 55 cm
2. Accord pour redoublage des joints plafonds Local Service en même temps que peintures,
3. Réalisation des joints plafonds Rangement en même temps que peintures,

Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

1. **URGENT : Terminer joints extérieurs des portes métalliques, à la mousse polyuréthane, avant intervention d'OSSATUBOIS,**
2. Ok pour plan de travail Loge en chêne naturel structuré avec jambage idem,
3. Poser portes coulissantes,
4. Raboter porte du bureau Rangement,
5. Préparer banc et assises extérieures,
6. Reprendre plan bar accessible PMR de manière à avoir une dépassée de 30cm par rapport au bardage, Poser deux équerres métalliques sur montants structure ossature bois,
7. Accord pour cadre placard à recouvrement et portes placards MDF couleur naturelle (miel) lasuré trois couches,
8. Ne pas réaliser la porte de placard tableau électrique.
9. Réaliser tablette médium vitrifié trois couches pour Réunions/Loge, à poser après peintures,
10. Ok pour jambages étagères Bar en mélaminé blanc + crémaillère,

Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

1. **URGENT : Réaliser évacuation du lave mains des toilettes PMR avant pose des faïences,**
2. **URGENT : poser boîtiers électriques partout où il y a des faïences,**
3. Poser projecteur récupéré de la Halle pour éclairage extérieur travée de l'entrée
4. Programmation souhaitée pour ouverture des ouvrants de l'attique : 1 par 1 et tous ensemble,
5. Poser robinet extérieur en Toilettes PMR,
6. Poser grille sur évacuation en façade Est pour VMC,

Carrelages Faïences/PALMEIRA Victor

Jointes de carrelages et de faïence de couleur grise,

Peintures/GIACOMINO

1. Prévoir préparations pour peintures fin semaine 28,
2. Venir à la prochaine réunion avec nuancier pour choix de couleurs,

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER LUNDI 13 JUILLET à 14h
ENTREPRISES CONVOQUÉES CF. TABLEAU CI-DESSUS