

C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

COMPTE RENDU N°31 DE LA RÉUNION DU 27/07/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convoquées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94		X		X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54				
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Renaud +			X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42	Alexandre PASCAL			X
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				X
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	x			
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	x			X
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92	Guerc			X
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betgrd26@laposte.net	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT Jean-Jacques CORNAN			

Avancement des travaux

- Pose du complément de bardage Nord, réalisé
- Peintures, réalisées à 50%,
- Terrasse Sud, en cours de réalisation,
- Coffres démontables pour volets roulants, posés,
- Encadrements de baies, terminés,
- Gravier roulé OCRE, mis en place sur toiture local services,
- Remplissage chéneau central avec gravier gris de gros diamètre, réalisé,
- Jambages pour plan de travail du Bar, en cours de réalisation,
- Pose des cuvettes WC PMR, en cours,

Problèmes particuliers

A toutes les entreprises

Les entreprises sont tenues de suivre les directives du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-Rédigé par l'OPPBTP (**dernière version datant du 27/05/2020**). Téléchargeable à l'adresse suivante :

<https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-parproduit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-desactivites-de-la-construction-Covid-19>

Aux entreprises

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

1. Réaliser tranchée + gaine janolène rouge pour alim. tableau électrique extérieur,
2. Terminer nivellement sous façade Nord Local Service + mettre grosse pierre « chasse roue » à l'angle NO,
3. Positionner table pique-nique sur restanque la plus basse (en face balançoire),
4. Prévoir terre arable en talus SO (après réalisation des dallages ext.)
5. Réaliser les plateformes en clapissette,
6. Mettre à niveau tous les regards,
7. T.S. Poser REVERDO sur accès NE (arrière),
8. T.S. Réaliser regard sur évacuation EP Sud Halle, (coude canalisation cassée).

Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

1. Remplir le joint de dilatation par mastic silicone gris,

Ossature bois/OSSATUR'BOIS

1. Poser un rejet d'eau en pied du complément de bardage Nord,
2. Terminer terrasse Sud + escalier + garde corps,
3. Changer une poutre (largement fendue) de la tonnelle,
4. Réaliser panneaux coulissants Est,
5. Ajouter tuiles faîtières en rives en haut de pente de la toiture du Local Rangement,
6. Poser bavette alu sur appuis châssis Rangement,
7. Poser crépine sur évacuation EP,
8. Poser fers lisses Ø 10 tous les 60 ou 70cm d'entre axe perpendiculairement aux poutres bois pergola,
9. Terminer zinguerie, descentes, rectifier pente gouttières Halle, reposer descentes Halle SE et SO
10. Récupérer canaux de PST échappant aux chenaux de gouttière Auvent Orchestre,
11. Manquent des couvre-joints sur angles Ouest Sanitaires PMR,

Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

1. Poser cadres et portes coulissantes,
2. Poser plan de travail Bar pour pose évier par plombier,
3. Raboter porte du bureau Rangement,
4. Poser banc et assises extérieures,
5. RAPPEL : Reprendre plan bar accessible PMR de manière à avoir une dépassée de 30cm par rapport au bardage, Poser deux équerres métalliques sur montants structure ossature bois,
6. Poser portes placards MDF couleur naturelle lasuré trois couches,
7. Ne pas réaliser la porte de placard tableau électrique.
8. Poser tablette médium vitrifié trois couches pour Réunions/Loge, à poser après peintures,
9. Poser jambages étagères Bar en mélaminé blanc + crémaillère,
10. Ok pour plan de travail Loge en chêne naturel structuré avec jambage idem,

Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

1. Poser projecteur récupéré de la Halle pour éclairage extérieur travée de l'entrée
2. Programmation souhaitée pour ouverture des ouvrants de l'attique : 1 par 1 et tous ensemble,
3. Poser robinet extérieur en Toilettes PMR,
4. Poser grille sur évacuation en façade Est pour VMC,
5. Poser lustrerie + hublots blancs dans WC PMR, + Tubes Néon/LED dans Rangements.

Peintures/GIACOMINO

1. Tous plafonds : blanc mat,
2. Tous murs : blanc satiné sauf indication contraire ci-dessous,
3. Murs Sud et Ouest Réunions/Loge, depuis poteau bois à angle creux NO : Rouge pourpre RAL 3004
4. Cloison étagères+ frigo en Bar : Orange E 4 52.59 du nuancier TRIMETAL ?
5. Portes Loge + WC, + placard Bar + Rangement /Bureau : Orange idem,
6. Portes Entrée/Office + Entrée/Bar + Office/Bar : Rouge idem

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER LUNDI 3 AOÛT à 14h
ENTREPRISES CONVOQUÉES CF. TABLEAU CI-DESSUS