

C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

COMPTE RENDU N°06 DE LA RÉUNION DU 06/01/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délais de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convo- quées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Nicolas & Bernard SPAGGIARI			
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54	Julien MARIE			X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63				X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42				
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betgrd26@laposte.net	06 70 37 12 67	Giberto ROMAN DIAZ			
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT, Jean- Jacques C, Bruno B, Jérôme M			

Avancement des travaux

- Clôtures chantier en cours de pose,
- Robinet chantier posé,
- WC fonctionnels,
- Banchage et ferrailage de longrines bâtiment service, en cours,
- Élagage des branches de pins cassées, réalisé.

Problèmes particuliers

Aux entreprises

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

- Il existe une contre pente sur évacuation EP Halle côté Rangements. A reprendre avant coulage des bétons de fondations,
- Accord pour évacuations vide sanitaire par caissons indépendants,
- Remblayer V.S. au niveau dessus fondations (- 0.62), donner pente sur évacuations posées par lot G.O.,
- Réalisation des VRD, suivant plans de réseaux joints précédemment, après exécution des dalles,
- 20 ml de PCV Ø125 prévus pour évacuation EP bâtiment service remplacés par 15 ml de PCV Ø160,
- Prévoir regard de pied de chute béton + PCV Ø100 pour évacuation Auvent orchestre,
- Ne réaliser qu'une traversée de chemin pour évacuation EU et évacuation drain,
- Poutres bois conservées par maître d'ouvrage.

Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

- Couler fondations et longrines LG3 et LG4 de Rangements et réaliser blocage béton entre longrines et plots de fondation Halle en même temps que les longrines Bâtiment Service,
- Accord pour évacuations vide sanitaire par caissons indépendants en PCV Ø125,
- Accord pour modification du tracé de la gaine janolène pour alim électrique de Rangements, poser regard béton 25 x25 pour boîte de dérivation,
- La porte métallique récupérée sur bâtiment démolit a servi au coulage du gros béton et devra être remplacée,
- La réalisation du drain est au lot maçonnerie,
- Voir plans de réseaux joints,
- Terminer installation de chantier. Installer 2 modules de chantier : 1 pour outils, 1 pour cabane de chantier.

Ossature bois/OSSATUR'BOIS

- Venir à la prochaine réunion de chantier,
- Donner cotes d'arases pour fondations sous poteaux bois (Auvent orchestres et Terrasse)
- Chiffrer les postes 326 et 327 avec fourniture et pose chenaux et descente.

Electricité/DCM

- Passer câble alim. Rangements et tableau Auvent Orchestre dans gaine janolène posée par G.O. avant remblaiement.

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LUNDI 13 JANVIER à 14H
ENTREPRISES CONVOQUEES CF. TABLEAU CI-DESSUS