

# C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

## RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

### COMPTE RENDU N°09 DE LA RÉUNION DU 27/01/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convo- quées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:spaggiari-freres@spaggiari-freres.com">spaggiari-freres@spaggiari-freres.com</a> ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94				X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:mg-constructions26@orange.fr">mg-constructions26@orange.fr</a>	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54	Julien MARIE			X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:contact@ossaturbois.com">contact@ossaturbois.com</a> ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Nathanaël DEBOULE			X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				X
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:menuiseriealexandre26@gmail.com">menuiseriealexandre26@gmail.com</a>	06 17 15 44 42				
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL <a href="mailto:victorpalmeira26@gmail.com">victorpalmeira26@gmail.com</a>	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:bernard.zambeaux@free.fr">bernard.zambeaux@free.fr</a>	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS <a href="mailto:betgrd26@laposte.net">betgrd26@laposte.net</a>	06 70 37 12 67	Gilberto ROMAN DIAZ			
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE <a href="mailto:epsi.eurl@gmail.com">epsi.eurl@gmail.com</a>	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 <a href="mailto:mairiebeauvoisin@gmail.com">mairiebeauvoisin@gmail.com</a>	04 75 28 02 71	Jean-Jacques CORNAND			

## Avancement des travaux

- Longrines lg4 bâtiment rangements, coulées,
- Dalles locaux services et rangements, coulées ce jour,
- Positionnement de la sortie évacuation plonge, rectifié,
- Cabane de chantier équipée de table et chaises et alimentée en électricité,
- Plots béton terrasse, coulés.

## Problèmes particuliers

### Aux entreprises

#### Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

- Remblayer zone 3 jusqu'à la cote -0.33, semaine 7,
- Après réalisation des drains par lot G.O, semaine 7, remblayer autour fondations locaux services et rangements, pour pose échafaudages,
- Réalisation des VRD, suivant plans de réseaux joints précédemment, semaine 7,
- 20 ml de PCV Ø125 prévus pour évacuation EP bâtiment service remplacés par 15 ml de PCV Ø160,
- T.S. : Prévoir regard de pied de chute béton + PCV Ø100 pour évacuation Auvent orchestre, semaine 7,
- Ne réaliser qu'une traversée de chemin pour évacuation EP, EU et évacuation drain,
- Redresser pin penché dans pente déblais, remonter branchages pins contre mur arrière toilettes et recouvrir de terre, semaine 7.

#### Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

- Dallage rangements conservé brut,
- Réaliser voiles béton VB20 halle et local services et sous pignon nord Halle,
- Réaliser longrines lg2 15x36h. Attention aux passages des portes 4u,
- Reprendre protection du pin conservé,
- Réaliser drain Hangar + bâtiment services et bâtiment rangements,
- La porte métallique récupérée sur bâtiment démolit a servi au coulage du gros béton et devra être remplacée.

#### Ossature bois/OSSATUR'BOIS

- Prendre cotes pour réalisation structure local service en fin de cette semaine,
- Prévoir étanchéité local service semaine 11,

#### Plafonds Cloison, Isolation/GIACOMINO

- Démarrer travaux plafonds, isolation, doublages et cloisons du local service semaine 12,

#### Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

- Couleur profil alu : RAL 7024
- Prévoir pose des baies alu et des rideaux bar du local service semaine 11, se mettre en rapport avec entreprise OSSATURBOIS pour détail en tableau et appuis,
- Pose gaines électriques local service semaine 12 et 13.

**PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LUNDI 3 FEVRIER à 14H**  
**ENTREPRISES CONVOQUEES CF. TABLEAU CI-DESSUS**