

C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

COMPTE RENDU N°19 DE LA RÉUNION DU 11/05/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convoquées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Nicolas SPAGGIARI			X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54				X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63		X		X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Nicolas ARNAUD			
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42			X	X
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13	Vivien GIACOMINO			X
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Nicolas ARNAUD			X
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Nicolas ARNAUD			X
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56				
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betgrd26@laposte.net	06 70 37 12 67	Gilberto ROMAN DIAZ			
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT Jean-Jacques CORNAND			

Avancement des travaux

- Structure plafond et isolation du Local Rangement, en place
- Pose structure plafond et isolation du Local Service, en place, réalisée,
- Reprise de l'ouverture bar accessible aux PMR., réalisée,
- Sortie de toit pour hotte Office, réalisée,
- Vitrage manquant de l'attique, posé,

Problèmes particuliers

A toutes les entreprises

Compte tenu des problèmes induits par le confinement relatif à l'épidémie du covid 19, il est demandé à toutes les entreprises intervenant sur le chantier de prévenir, au préalable, l'architecte afin de programmer la date et horaire de leurs interventions.

Les entreprises sont tenues de suivre les directives du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-19 en date du 10/04/2020 -

Le guide est téléchargeable à cette adresse :

[https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-un-guide-de-preconisations-pour-assurer-la-securite-sanitaire-sur-les-chantiers-du-BTP,](https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-un-guide-de-preconisations-pour-assurer-la-securite-sanitaire-sur-les-chantiers-du-BTP)

Aux entreprises

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

1. Déplacer regard électrique et rentrer gaine alim électrique en VS et la sortir à + 30 du dallage brut,
2. Remblayer et niveler autour bâtiment Rangement,
3. Réaliser tranchée pour alim électrique du bâtiment Toilettes.
4. Remonter branchages pins contre mur arrière toilettes et recouvrir de terre
5. Niveler autour Toilettes,
6. Mettre terre arable pour plantation vigne vierge (En façades Sud et Ouest local Services),,
7. Terminer nivellement sous façade Nord Local Service + mettre grosse pierre « chasse roue à l'angle NO,
8. Rapprocher le regard sous robinet de puisage à 8 cm du béton brut longrine,
9. Voir avec entreprise OSSATURBOIS pour changement d'une ou deux plaques PST sur rampant ouest halle et pour repose d'une partie de la gouttière pendante,
10. T.S. : Prévoir regard de pied de chute béton + PCV Ø100 pour évacuation Auvent orchestre
11. T.S. : Prévoir regard à grille concave, 40 X40 pour évacuation caniveau Nord.

Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

1. Percer longrines béton Local Rangements pour ventilation V.S. 2 x Ø100,
2. Accord pour réalisation des ventilations VS local Services,
3. Accord pour réalisation caniveau façade Nord Halle,
4. Réaliser enduits intérieurs Rangements et Toilettes accessibles : blanc cassé frotassé fin, (après réalisation des plafonds placo,
5. Sceller HA 10 en massif sous pied de poteau Halle afin de le solidariser avec le futur dallage,
6. Coffrer pied de poteau S-E de la Halle pour raccordement propre avec plancher Terrasse, cisailer proprement le socle béton S-O de la Halle pour raccord avec plancher terrasse,
7. Couleur enduits extérieurs mur clôture: beige gratté,
8. Réaliser bandes d'enduit ext. pour Rangements entre -0.10 et +0.20 du niveau de la terre, beige gratté dito mur clôture,
9. Prévoir réserves 0,40x0,40 dans dallage pour plantation vigne (En façades Sud et Ouest local Services),

Ossature bois/OSSATUR'BOIS

1. URGENT 1 : Araser pièce appuis bois au nu des agglos pour réalisation des enduits en Local Rangements,
2. URGENT 2 : Poser raccord pour descente E.P., PCV Ø 160 avant collage,
3. Poser bavette alu sur appuis châssis Rangement,
4. Mettre en place gravier roulé sur toiture local services,
5. Accord pour remplissage chéneau avec gravier de gros diamètre,
6. Poser crépine sur évacuation EP,
7. Poser fers lisses Ø 10 tous les 60 ou 70cm d'entre axe perpendiculairement aux poutres bois pergola,
8. Ajouter tuiles faitières en rives de toiture Toilettes,

Plafonds Cloison, Isolation/GIACOMINO

1. Accord pour faire passer le ba13 des plafonds Local Services sous poutre centrale,
2. Intervention électricien mardi 12 et mercredi 13 mai,
3. Surface plaques isolante en Loge/réunion : 2,40 x 8.40,

Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

1. URGENT : Pose des menuiseries extérieures du local Services, local Rangements et Toilettes accessibles,
2. Fourniture des menuiseries intérieures LUNDI 18/05.
3. Reprendre plan bar accessible PMR de manière à avoir une dépassée de 30cm par rapport au bardage,
4. Accord pour cadres placards à recouvrements à poser après réalisation des cloisons,
5. Accord pour portes placards MDF couleur naturelle (miel)
6. Ok pour 1 seul oculus sur ouvrant de 90 de la porte d'entrée métallique,
7. Ne pas réaliser la porte de placard tableau électrique.

Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

1. Intervention électricité mardi 12 et mercredi 13 mai, commencer par encastrement en Local Rangements,
2. Poser câble de terre en tranchée alim. Toilette,
3. Poser projecteur récupéré de la Halle pour éclairage extérieur travée de l'entrée
4. Réaliser réseaux alim. et évacuation plomberie,

Carrelages Faïences/PALMEIRA Victor

1. Commander carrelage sol + plinthes assorties : grès cérame 30x30 Casalgrande de chez Coloris Nebraska
2. Commander faïences Grès cérame émaillé de Atlas Concorde, Green color 20x20 neve (blanc) gamme "Polychrome avec incorporation de carreaux de couleurs cremisi (2m2) et fumo (1m2)
3. Intervention prévue fin mai début juin.

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER LUNDI 18 MAI à 14h
ENTREPRISES CONVOQUÉES CF. TABLEAU CI-DESSUS