

C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

COMPTE RENDU N°13 DE LA RÉUNION DU 24/02/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convo- quées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Nicolas SPAGGIARI			X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54	Julien MARIE			X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Nathanaël + Jérôme DEBOULE			X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57		X		X
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42			X	X
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57		X		X
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57		X		X
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betgrd26@laposte.net	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT, Jean- Jacques C, Bruno B, Jérôme M			

Avancement des travaux

- VRD réalisés à 90%,
- Voiles béton VB20 sous pignon nord Halle, décoffrés,
- Zone 3 en cours de remblaiement,
- Remblaiement autour fondations locaux services et rangements, en cours,
- WC chantier, en place,
- Fondations voile béton VB20 mises à niveau,
- Cuvettes WC publics, déposées,
- Murs ossature bois, approvisionnés,
- Scellement chimique d'une barre HA 12 sur angle longrine, réalisé,

**Aux entreprises Ossature bois, Pascal Alexandre,
URGENT : Retourner en mairie, OS tamponné et signé.**

Problèmes particuliers

Aux entreprises

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

- Découper socle sous poteau Halle aux cotes de 100 x 100,
- Remblayer en terre arable autour du pied du pin,
- Remblayer sur drain nord jusqu'à la cote + 0.40
- Rapprocher le regard sous robinet de puisage à 8cm du béton brut longrine,
- Remonter branchages pins contre mur arrière toilettes et recouvrir de terre, semaine 8.
- Voir avec entreprise OSSATURBOIS pour changement d'une plaque PST sur rampant ouest halle et pour repose d'une partie de la gouttière pendante,.
- T.S. : Prévoir regard de pied de chute béton + PCV Ø100 pour évacuation Auvent orchestre,

Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

- **Reprendre protection du pin conservé,**
- Sceller un tire-fond complémentaire pour fixation du sabot métallique du poteau N-O de la Halle sur poteau béton,
- Sceller HA 10 en massif sous pied de poteau Halle afin de le solidariser avec le futur dallage,
- Terminer passage du brai bitumineux en drain Rangements,
- Réaliser arase armée sans dépassée et avec pente sur extérieur,
- Couleur enduits intérieurs Rangement et Toilettes accessibles : beige clair frotassé fin
- Couleur enduits extérieurs mur clôture: beige clair gratté,

Ossature bois/OSSATUR'BOIS

- Bavettes alu pour appuis ouvertures : RAL 7024,
- Réaliser charpente et couverture Rangements afin que le maçon puisse réaliser les enduits intérieurs,

Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

- RAPPEL / Fournir choix de coloris RAL,
- Poser au plus tôt cadres dormants des portes des toilettes accessibles,
- Pose des menuiseries extérieures du local service semaine 9,
- Fourniture des menuiseries intérieures semaine 12 ou 13. Voir avec entreprise Giacomino. Prévoir cadre dormant avec feuillures de 75mm pour encastrement des cloisons (pas de couvre joint).

Plafonds Cloison, Isolation/GIACOMINO

- Profils galva des doublages, 48mm,
- Ok pour détail retour en tableau avec 20mm de placage sur ossature bois,
- Démarrer travaux plafonds, isolation, doublages et cloisons du local service semaine 12.

Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

- Couleur profil alu : RAL 7024
- Prévoir pose des baies alu et des rideaux bar du local service semaine 11, se mettre en rapport avec entreprise OSSATURBOIS pour détail en tableau et appuis,
- Pose gaines électriques local service semaine 12 et 13. Voir avec entreprise Giacomino,
- Poser 2 vannes d'arrêts (1 Local Service, 1 Toilettes publiques) dans regard arrivé d'eau.

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER LUNDI 02 MARS à 14H
ENTREPRISES CONVOQUÉES CF. TABLEAU CI-DESSUS