

C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

COMPTE RENDU N°24 DE LA RÉUNION DU 08/06/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convoquées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94				X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54		X		X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Nathanaël DEBOULE			X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42		X		X
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13	Vivien GIACOMINO			X
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Serge			X
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Serge			X
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56	Victor PALMEIRA			X
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56				
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betgrd26@laposte.net	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT			

Avancement des travaux

- Bardages du Local rangements et des Toilettes, en cours de pose,
- Plaques PST abîmées sur rampant ouest Halle, changées,
- Gouttière pendante abîmée, remplacée,
- Descente EP Local Service, encoffrée,
- Réseaux électricité et plomberie du Local Service, en cours,

Problèmes particuliers

A toutes les entreprises

Les entreprises sont tenues de suivre les directives du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-Rédigé par l'OPPBTP (**dernière version datant du 27/05/2020**). Téléchargeable à l'adresse suivante :

<https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-parproduit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-desactivites-de-la-construction-Covid-19>

Aux entreprises

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

1. Terminer nivellement sous façade Nord Local Service + mettre grosse pierre « chasse roue » à l'angle NO,
2. Positionner table pique-nique sur restanque la plus basse (en face balançoire),
3. Prévoir terre arable en talus SO (après réalisation des dallages ext.)

Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

1. Poser rehausses sur regards ventilation V.S., (dernière rehausse percée de 2 trous Ø 10 pourvus de grille moustiquaires,
2. Accord pour réalisation caniveau façade Nord Halle,
3. Réaliser enduits intérieurs Rangements et Toilettes accessibles : blanc cassé frotassé fin, (après pose porte extérieure,
4. Sceller HA Ø 10 en massif sous pied de poteau Halle afin de le solidariser avec le futur dallage,
5. Coffrer pied de poteau S-E de la Halle pour raccordement propre avec plancher Terrasse, cisailer proprement le socle béton S-O de la Halle pour raccord avec plancher terrasse,
6. Couleur enduits extérieurs mur clôture: beige gratté,
7. Réaliser bandes d'enduit ext. pour Rangements entre -0.10 et +0.20 du niveau de la terre, beige gratté dito mur clôture,
8. Prévoir réserves 0,40 x 0,40 dans dallage pour plantation vigne (En façades Sud et Ouest local Services),
9. Réaliser les dallages extérieurs,

Ossature bois/OSSATUR'BOIS

1. Accord pour réalisation de coffres démontables pour volets roulants,
2. Ajouter tuiles faîtières en rives de toiture Toilettes et en rives du Local Rangement,
3. Poser bavette alu sur appuis châssis Rangement,
4. Mettre en place gravier roulé OCRE sur toiture local services,
5. Accord pour remplissage chéneau avec gravier de gros diamètre, GRIS
6. Poser crépine sur évacuation EP,
7. Poser fers lisses Ø 10 tous les 60 ou 70cm d'entre axe perpendiculairement aux poutres bois pergola,
8. Terminer zinguerie, descentes, rectifier pente gouttières Halle , reposer descentes Halle SE et SO
9. Récupérer canaux de PST échappant aux chenaux de gouttière Auvent Orchestre,
10. Réparer évacuation EP au niveau du coude dans béton sous terrasse avant intervention du maçon qui coulera un béton de protection,

Plafonds Cloison, Isolation/GIACOMINO

1. Accord pour pose cloison placard chauffe eau en biais,
2. Terminer pose des plaques et réaliser joints,
3. Faire ressortir le conduit hotte Office

Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

1. Préparer banc et assises extérieures,
2. Reprendre plan bar accessible PMR de manière à avoir une dépassée de 30cm par rapport au bardage, Poser deux équerres métalliques sur montants structure ossature bois,
3. Accord pour cadre placard à recouvrement à poser après réalisation des cloisons,
4. Accord pour portes placards MDF couleur naturelle (miel)
5. Ne pas réaliser la porte de placard tableau électrique.
6. Prévoir fourniture et pose d'un plan postformé stratifié de 38mm d'épaisseur, pour loge Dim. 2.19 x 0.60. Compris 2 jambages supports. Compris raccords d'étanchéité. Coloris à déterminer avec maîtrise d'ouvrage.

Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

1. Intervention électricité/ plomberie **lundi 8 et mardi 9 juin**
2. Poser projecteur récupéré de la Halle pour éclairage extérieur travée de l'entrée
3. Programmation souhaitée pour ouverture des ouvrants de l'attique : 1 par 1 et tous ensemble,
4. Lustres MEDO à poser en saillie plutôt que encastrés si possible.

Carrelages Faïences/PALMEIRA Victor

1. Intervention possible à dater du 21 juin ,
2. Commander carrelage sol + plinthes assorties : grès cérame 30x30 Casalgrande de chez Coloris Nebraska
3. Commander faïences Grès cérame émaillé de Atlas Concorde, Green color 20x20 neve (blanc) gamme "Polychrome avec incorporation de carreaux de couleurs cremisi (2m2) et fumo (1m2)

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER LUNDI 15 JUIN à 14h
ENTREPRISES CONVOQUÉES CF. TABLEAU CI-DESSUS