

# C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

## RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

### COMPTE RENDU N°31 DE LA RÉUNION DU 03/08/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convoquées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:spaggiari-freres@spaggiari-freres.com">spaggiari-freres@spaggiari-freres.com</a> ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Nicolas SPAGGIARI			X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:mg-constructions26@orange.fr">mg-constructions26@orange.fr</a>	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54				X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:contact@ossaturbois.com">contact@ossaturbois.com</a> ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Nathanaël DEBOULE			X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:menuiseriealexandre26@gmail.com">menuiseriealexandre26@gmail.com</a>	06 17 15 44 42	Alexandre PASCAL			X
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				X
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				X
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL <a href="mailto:victorpalmeira26@gmail.com">victorpalmeira26@gmail.com</a>	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				X
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92	Guerc			
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:bernard.zambeaux@free.fr">bernard.zambeaux@free.fr</a>	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS <a href="mailto:betgrd26@laposte.net">betgrd26@laposte.net</a>	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE <a href="mailto:epsi.eurl@gmail.com">epsi.eurl@gmail.com</a>	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 <a href="mailto:mairiebeauvoisin@gmail.com">mairiebeauvoisin@gmail.com</a>	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT Jean-Jacques CORNAN			

## Avancement des travaux

- Tranchée + gaine janolène pour alim. tableau électrique extérieur, réalisées,
- Table pique-nique, repositionnée sur restanque la plus basse,
- Regard sur évacuation EP Sud Halle réalisé,
- Plancher terrasse Sud, terminée,
- Garde corps terrasse, en cours de finition,
- Crépine sur évacuation EP, posée,
- Jambages pour plan de travail du Bar, terminés,
- Pose des cuvettes WC PMR, réalisée,
- Cadres et portes coulissantes, posés,
- Peintures, réalisées à 90%,

## Problèmes particuliers

### A toutes les entreprises

Les entreprises sont tenues de suivre les directives du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-Rédigé par l'OPPBTP (**dernière version datant du 27/05/2020**). Téléchargeable à l'adresse suivante :

<https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-parproduit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-desactivites-de-la-construction-Covid-19>

### Aux entreprises

#### Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

1. Terminer nivellement sous façade Nord Local Service + mettre grosse pierre « chasse roue » à l'angle NO,
2. Prévoir terre arable en talus SO,
3. Réaliser les plateformes en clapissette,
4. Mettre à niveau tous les regards,
5. T.S. Poser REVERDO sur accès NE (arrière),
6. Aménager deuxième place de parking PMR en partie Sud,
7. Poser rondins 3ml, 8u, pour marquage des places PMR
8. Poser les deux panneaux de stationnement PMR

#### Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

1. Remplir le joint de dilatation par mastic silicone gris,

#### Ossature bois/OSSATUR'BOIS

1. Poser un rejet d'eau en pied du complément de bardage Nord,
2. Terminer garde corps,
3. Réaliser escalier Sud de la terrasse,
4. Changer une poutre (largement fendue) de la tonnelle,
5. Réaliser panneaux coulissants Est,
6. Ajouter tuiles faîtières en rives en haut de pente de la toiture du Local Rangement,
7. Poser bavette alu sur appuis châssis Rangement, + bavette fenêtre Office,
8. Poser fers lisses Ø 10 tous les 60 ou 70cm d'entre axe perpendiculairement aux poutres bois pergola,
9. Terminer zinguerie, descentes, rectifier pente gouttières Halle, reposer descentes Halle SE et SO
10. Récupérer canaux de PST échappant aux chenaux de gouttière Auvent Orchestre,
11. Manquent des couvre-joints sur angles Ouest Sanitaires PMR,

## Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

1. Ne pas mettre de seuils aux portes métal Toilettes PMR,
2. Poser plan de travail Bar pour pose évier par plombier,
3. Raboter porte du bureau Rangement,
4. Poser banc et assises extérieures,
5. Poser portes placards MDF couleur naturelle lasuré trois couches,
6. Ne pas réaliser la porte de placard tableau électrique.
7. Poser tablette médium vitrifié trois couches pour Réunions/Loge, à poser après peintures,
8. Poser jambages étagères Bar en mélaminé blanc + crémaillère,
9. Ok pour plan de travail Loge en chêne naturel structuré avec jambage idem,
10. Fournir et poser arrêts de portes pour portes métal WC PMR + Loge + Entrée/Halle, et pour portes bois Bar/Entrée + Loge
11. RAPPEL : Reprendre plan bar accessible PMR de manière à avoir une dépassée de 30cm par rapport au bardage, Poser deux équerres métalliques sur montants structure ossature bois,

## Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

1. Poser projecteur récupéré de la Halle pour éclairage extérieur travée de l'entrée
2. Programmation souhaitée pour ouverture des ouvrants de l'attique : 1 par 1 et tous ensemble,
3. Poser robinet extérieur en Toilettes PMR,
4. Poser grille sur évacuation en façade Est pour VMC,
5. Poser lustrerie + hublots blancs dans WC PMR, + Tubes Néon/LED dans Rangements.

## Carrelages-Faïences/PALMEIRA

Réaliser pente sur tranche des carreaux en seuils Toilettes PMR

## Peintures/GIACOMINO

1. Peindre les portes drapeaux métal en Rouge pourpre RAL 3004

**PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER LUNDI 31 AOÛT à 14h**  
**ENTREPRISES CONVOQUÉES CF. TABLEAU CI-DESSUS**