

C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

COMPTE RENDU N°35 DE LA RÉUNION DU 07/09/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convoquées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Bernard SPAGGIARI			X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54	Julien MARIE			X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Nathanaël DEBOULE	X		X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Arnaud NICOLAS			X
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42	Alexandre PASCAL			X
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13	Alain GIACOMINO			X
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Arnaud NICOLAS			X
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Arnaud NICOLAS			X
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56			X	X
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92	Alain GIACOMINO			X
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betgrd26@laposte.net	06 70 37 12 67	Gilberto ROMAN-DAIZ			
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT Bruno BLAIN			

Avancement des travaux

1. Nivellement sous façade Nord Local Service, terminé,
2. Pierre « chasse roue » à l'angle NO, en place
3. Terre arable en talus SO, en place,
4. Plateformes en clapicette, (Entrée ouest, plateforme est), réalisées,
5. Mise à niveau des regards, réalisée,
6. REVERDO sur accès NE (arrière), en place,
7. Deuxième place de parking PMR en partie Sud, réalisée,
8. Bloc du mur de soutènement Sud, remis en place,
9. Nettoyage talus Ouest, en cours,
10. Banc et assises extérieures, en place,
11. Portes placards MDF couleur, posées,
12. Plan de travail Loge, posé,
13. Modification du plan bar accessible PMR, réalisée,
14. Equipement WC PMR, en cours de pose,
15. Joints sur pourtour des 4 luminaires encastrés, réalisés,

Problèmes particuliers

A toutes les entreprises
RECEPTION LUNDI 14 SEPTEMBRE à 14h
TOUTES LES ENTREPRISES SONT CONVOQUÉES

Le guide de précautions sanitaires de l'**OPPBT** a été mis à jour **ce 7 septembre 2020 au soir** pour prendre en compte le protocole du Gouvernement, qui a lui-même été actualisé fin août. La nouvelle version définit notamment les lieux collectifs clos appliqués aux chantiers, et précise les dispositions du port du masque pour les ouvriers du bâtiment. ([cliquez ici pour obtenir la dernière version du guide](#))

Aux entreprises

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

1. Poser demis rondins 3ml, 8u, pour marquage des places PMR,
2. Poser les deux panneaux de stationnement PMR,
3. Baisser le niveau de la clapicette au Nord (Pas de contact entre clapicette et bardages),
4. Poser tampon béton sur regard EP SO Halle,

Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

1. Evacuer les clôtures de chantier,
2. Réaliser pente, au mortier résine, sur tranche des carreaux en seuils Toilettes PMR + remplir sous seuil porte Entrée/Halle

Ossature bois/OSSATUR'BOIS

1. Poser panneaux coulissants Est. Ok pour blocage par verrous verticaux,
2. Terminer zinguerie, descentes, rectifier pente gouttières Halle, reposer descentes Halle SE et SO
3. Récupérer canaux de PST échappant aux chenaux de gouttière Auvent Orchestre,

Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

1. Poser système anti-effraction en parties basses des trois volets roulants,

Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

1. Raccorder évier,
2. Terminer poser équipement et signalétique en WC PMR, (Hauteur portemanteaux : 1,60m)
3. Poser miroir loge,
4. Déboucher évacuation des lave-mains,
5. Raccorder et poser tableau extérieur,
6. Poser projecteur récupéré de la Halle pour éclairage extérieur travée de l'entrée
7. Terminer pose lustrerie + bloc de secours Office,
8. Réaliser le repérage des circuits sur les 3 tableaux,
9. Réaliser essais, volets roulants, éclairages, chauffage, eau chaude...

Peintures/GIACOMINO

1. Réaliser retouches et laisser les restes de peintures au maître d'ouvrage pour retouches ultérieures,
2. Réaliser nettoyage chantier pour la date de réception,

RECEPTION LUNDI 14 SEPTEMBRE à 14h
TOUTES LES ENTREPRISES SONT CONVOQUÉES