

# C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

## RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

### COMPTE RENDU N°07 DE LA RÉUNION DU 13/01/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convo- quées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:spaggiari-freres@spaggiari-freres.com">spaggiari-freres@spaggiari-freres.com</a> ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Nicolas & Bernard SPAGGIARI			
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:mg-constructions26@orange.fr">mg-constructions26@orange.fr</a>	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54	Julien MARIE			X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:contact@ossaturbois.com">contact@ossaturbois.com</a> ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Nathanaël DEBOULE			
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:menuiseriealexandre26@gmail.com">menuiseriealexandre26@gmail.com</a>	06 17 15 44 42				
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:na.decarlomione@gmail.com">na.decarlomione@gmail.com</a>	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				X
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL <a href="mailto:victorpalmiera26@gmail.com">victorpalmiera26@gmail.com</a>	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS <a href="mailto:giacomino-bp@orange.fr">giacomino-bp@orange.fr</a>	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES <a href="mailto:bernard.zambeaux@free.fr">bernard.zambeaux@free.fr</a>	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS <a href="mailto:betgrd26@laposte.net">betgrd26@laposte.net</a>	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE <a href="mailto:epsi.eurl@gmail.com">epsi.eurl@gmail.com</a>	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 <a href="mailto:mairiebeauvoisin@gmail.com">mairiebeauvoisin@gmail.com</a>	04 75 28 02 71	Jean-Jacques CORNAND			

## Avancement des travaux

- Cabane de chantier, posée,
- Longrines bâtiment Service, coulées, décoffrées,
- Profilage fond du VS, en cours,
- Regard béton 25 x25 pour boîte de dérivation alim Rangements, posé,

## Problèmes particuliers

### Aux entreprises

#### Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

- RAPPEL : Il existe une contre pente sur évacuation EP Halle côté Rangements. A reprendre avant coulage des bétons de fondations,
- Remblayer zone 3 jusqu'à la cote -0.33
- Remblayer autour fondations une fois dallages réalisés pour pose échafaudages,
- Réalisation des VRD, suivant plans de réseaux joints précédemment, après exécution des dalles,
- 20 ml de PCV Ø125 prévus pour évacuation EP bâtiment service remplacés par 15 ml de PCV Ø160,
- T.S. : Prévoir regard de pied de chute béton + PCV Ø100 pour évacuation Auvent orchestre,
- Ne réaliser qu'une traversée de chemin pour évacuation EU et évacuation drain,
- Redresser pin penché dans pente déblais, remonter branchages pins contre mur arrière toilettes et recouvrir de terre.

#### Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

- URGENT / Couler fondations et longrines LG3 et LG4 de Rangements et réaliser blocage béton entre longrines et plots de fondation Halle en même temps que les longrines Bâtiment Service,
- Poser la totalité de la gaine janolène pour alim électrique de Rangements : mardi 14,
- Réaliser drain Hangar + bâtiment services,
- Meubler cabane de chantier table + chaises,
- Afficher plans dans cabane de chantier,
- La porte métallique récupérée sur bâtiment démolit a servi au coulage du gros béton et devra être remplacée.

#### Ossature bois/OSSATUR'BOIS

- Donner cotes d'arases pour fondations sous poteaux bois (Auvent orchestres et Terrasse)
- Chiffrer les postes 326 et 327 avec fourniture et pose chenaux et descente.

#### Electricité/DCM

- Passer câble alim. Rangements et tableau Auvent Orchestre dans gaine janolène posée par G.O. avant remblaiement. (Pose gaine prévue mardi 14)

**PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LUNDI 20 JANVIER à 14H**  
**ENTREPRISES CONVOQUEES CF. TABLEAU CI-DESSUS**